



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/1-2152

Дана 11.06.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 009/2018 од 09.01.2018. године, односно 1/18 од 10.01.2018. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и ГАТ доо Нови Сад, Булевар ослобођења 30А, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: Извођач радова), у отвореном поступку јавне набавке радова - доградња евакуационе рампе, лифта и степеништа, број јавне набавке 77-2017-О-01.

Врста предмета јавне набавке: радови

Опис предмета набавке: доградња евакуационе рампе, лифта и степеништа

Назив и ознака из општег речника набавке: 42416100 – лифтови; 45000000 – грађевински радови; 45215100 - радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга; 45313100 – радови на уградњи лифтова; 71320000 – услуге техничког пројектовања

Првобитна вредност уговора: 18.866.279,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок за извођење уговорених радова. Рок за извођење уговорених радова се продужава за 21 дан, односно до 10.07.2018. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предметним уговором одређен је укупан рок за извођење уговорених радова од 100 календарских дана, од дана увођења у посао Извођача радова.

Извођач радова поднео је дана 06.06.2018. године, Захтев за продужење рока за извођење радова за 21 дан, наводећи следеће:

I Измене у пројектно-техничкој документацији:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

1. Дана 22.03.2018. године, дошло је до прекида у рушењу ради измена распореда просторија на захтев наручиоца, пројекат измене у односу на ПЗИ Е-34/15-1 достављен дана 27.03.2018. године.
2. Подбетонирање хоспиталног објекта на делу евакуационог степеништа. Дана 27.03.2018. године, по налогу надзорног органа заустављен је ископ због велике разлике у дубини фундирања и ископа за евакуационо степениште, те је допуна пројекта достављена дана 29.03.2018. Године, са решењем да се део темеља подбетоонира.
3. Подбетонирање хоспиталног објекта на делу лифт окна је предвиђено пројектом висине од 140цм, дана 10.04.2018. године, по налогу надзорног органа ископ је заустављен и утврђено је да се због стварне дубине фундирања темеља хоспиталног објекта на делу код лифта и велике висине подбетонирања од 3,31цм подбетонирање мора радити у две фазе. Допуна пројекта достављена дана 11.04.2018. године.
4. Пројекат санације крова бункера – измењен пројекат достављен дана 15.05.2018. године, у електронској форми.

II Временски утицаји на извођење радова:

Услед кишних и снежних падавина у периоду од 16.03. до 25.03.2018. године, није постојала могућност извођења радова на предметном објекту.

III Режим рада болнице:

Због режима рада болнице и захтева да се рад у бункеру не предкида, сви радови везани за бункер и радови унутар болнице могли су бити извођени само нерадним данима. Заустављање рада бункера на пет дана како је дефинисано у уговору на молбу болнице, никада није искоришћено.

Стручни надзор у предметном Уговору, Студио К доо, Булевар Цара Лазара 86, 21000 Нови Сад, доставио је дана 06.06.2018. године, Коментар на захтев извођача за продужење рокова, те је за захтеве из групе:

- I Измене у пројектно-техничкој документацији, под редним бројем 2, 3 и 4 предложио продужење у трајању од по три дана, а захтев под редним бројем један сматра неоснованим;
- II Временски утицаји на извођење радова- предложио продужење у трајању од десет дана;
- III Режим рада болнице предложио продужење у трајању од два дана.

Стручни надзор је на основу навода из претходног става, предложио да се рок за извођење уговорених радова продужи за 21 дан.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 11. и 32. предметног уговора:

Члан 11.

Продужење рока за извођење уговорених радова могуће је: у случају када је Извођач радова био спречен да изводи радове због промењених околности; услед дејства више силе, елементарних непогода или околности које се у моменту закључења овог Уговора нису могли предвидети (природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, неповољне временске прилике и друго); измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца; вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова; непредвиђених радова; кашњења у испоруци материјала и опреме; одлуке органа власти и случају других оправданих разлога.

Извођач радова је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о околностима које захтевају продужење рока.

Рок за извођење уговорених радова може се продужити и у случају да по захтеву Наручиоца дође до прекида извођења радова.

Продужење рока дефинисаће се анексом Уговора.

Наступање, трајање и престанак догађаја и околности због којих је дошло до продужења рока, уписује се у грађевински дневник.

Ако Извођач радова падне у доцњу својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 32.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета Уговора у смислу непредвиђених радова, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора.

Ограничење из претходног става не односи се на вишкове радова.

Повећање обима радова неће утицати на јединичне цене из Уговора.

Продужење рока могуће је у случајевима предвиђеним овим Уговором.

Остали елементи уговора се не мењају.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

383
Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.