



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/2-2181

Дана: 21.07.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 353/2019 закључен дана 23.09.2019. године, између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и групом понуђача коју чине „Борђе Бајило Архитекти“ доо, Јована Цвијића 10, 21000 Нови Сад, као овлашћени члан групе понуђача и Andzor Engineering doo, Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад, као члан групе понуђача (у даљем тексту: Добављач), у отвореном поступку јавне набавке услуга - израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, број јавне набавке 63-2019-О-01.

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке: израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром

Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 - услуге пројектовања у архитектури

Првобитна вредност уговора: 19.995.700,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се врши у члану 4. став 1. и односи се на динамику плаћања:

Наручилац плаћање врши фазно, по изради и предаји сваког пројекта понаособ, према следећој динамици:

- Идејно решење за локацијске услове, 30% од укупно уговорене цене, што износи 5.998.710,00 динара без ПДВ-а;

- Пројекти за грађевинску дозволу (ПГД) 40% од укупно уговорене цене, што износи 7.998.280,00 динара без ПДВ-а, подељено на две фазе пројектовања:

а. за фазу 1 - изградња ПЕТ центра са пратећим радовима, 21,85% односно 1.747.624,18 динара без ПДВ-а, и

б. за фазу 2 - Главни објекат Каменица 3, 78,15% односно 6.250.655,82 динара без ПДВ-а;

- Пројекти за извођење (ПЗИ) 30% од укупно уговорене цене, што износи 5.998.710,00 динара без ПДВ-а, подељено на две фазе пројектовања:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

а. за фазу 1 - изградња ПЕТ центра са пратећим радовима 21,85% односно 1.310.718,13 динара без ПДВ-а, и

б. за фазу 2 - Главни објект Каменица 3, 78,15% односно 4.687.991,87 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Пројектно техничка документација која је предмет уговора 353/2019, обухвата између осталог и надоградњу будућег објекта за смештај магнетне резонанце од 1,5Т, чија градња, из објективних разлога још није завршена.

Наиме, сам поступак јавне набавке „набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом простора за смештај истог“, трајао је неуобичајено дуго због поднетих захтева за заштиту права, тако да је уговор о јавној набавци закључен тек 30.03.2020. године. Због ванредног стања у првих месец дана након закључења уговора, и још увек неповољне епидемиолошке ситуације узроковане вирусом COVID-19, са извођењем радова на новом објекту магнетне резонанце започето је тек пре месец дана, и трајаће најмање 120 дана.

Како се надоградња може вршити само на објектима који су завршени, изведени и уписани у књигу непокретности, у конкретном случају не може се добити грађевинска дозвола за надоградњу објекта Каменица 3, све до укњижбе објекта за смештај МР од 1,5Т, те је у том смислу Добављач поднео захтев за измену уговора број 353/20219 израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром.

Како се због непредвиђених околности не би зауставиле све даље активности на извршењу уговора број 353/2019, Наручилац и Добављач су се усагласили да је од обостраног интереса да се пројектовање подели на две фазе. Прва фаза пројекта је изградња ПЕТ центра са пратећим радовима, а друга фаза је изградња Главног објекта Каменица 3. Сагласно томе, неопходно је извршити измену уговора у погледу динамике плаћања. Приступ по фазама у интересу је Наручиоца као здравствене установе и интересу корисника здравствених услуга, из разлога што се неће у потпуности зауставити реализација уговора 353/2019, већ ће исти омогућити изградњу ПЕТ центра у планираним роковима.

Сагласно измењеној динамици пројектовања, неопходно је извршити измену уговора у погледу динамике плаћања.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама, и члана 12. став 3. Уговора:

„Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствених услуга.“



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Остали елементи уговора се не мењају.


Директор
Проф. др Зоран Радовановић



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

