



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-479

Дана 06.03.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 421/2018 односно 338/18 од 15.11.2018. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и ГАТ доо, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад, (у даљем тексту: Извођача радова), у отвореном поступку јавне набавке радова - санација терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију Војводине, број јавне набавке 96-2018-О-01.

Врста предмета јавне набавке: радови

Опис предмета набавке: санација терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију Војводине

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 5.497.455,25 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: за извођење уговорених радова. Рок за извођење радова се продужава до 25.04.2019. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 13. став 2. предметног уговора одређен је рок за извођење уговорених радова од 80 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Како је Извођач радова уведен у посао дана 18.12.2018. године, последњи дан рока за завршетак радова је 08.03.2019. године.

Дана 05.03.2019. године, Извођач радова доставио је Захтев број 38-1/19 за продужење рока за извођење радова, код Наручиоца заведен под бројем 1086/19, у коме наводи да је дана 18.12.2018. године Извођач радова уведен у посао што је, како наводи, временски неповољан период за извођење предметних хидроизолационих радова, да су радови у више наврата



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

стопирани због снежних, кишних падавина и ниске температуре што је евидентирано у грађевинском дневнику, те предлага продужење рока извођења радова до 25.04.2019. године.

Стручни надзор у предметном Уговору, Студио К доо, Булевар Цара Лазара 86, Нови Сад, доставио је дана 05.03.2019. године, Одговор на захтев извођача за продужење рока, у којем наводи да је захтев Извођача оправдан с обзиром да су од средине децембра до краја јануара биле снежне падавине, обилне кише и температуре испод нуле, услед чега је било немогуће радити.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 13. и 25. предметног уговора:

Члан 13.

Увођење Извођача радова у посао врши се уписом у грађевински дневник, у присуству представника уговорних страна, одговорних извођача радова и надзорног органа, а након потписивања уговора, предаје банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања.

Рок за извођење уговорених радова је 80 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Продужење рока за извођење уговорених радова могуће је: у случају када је Извођач радова био спречен да изводи радове због промењених околности; ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, неповољне временске прилике и друго) или околности које се у моменту закључења овог Уговора нису могли предвидети; измене радова и материјала по налогу Наручиоца; вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова; непредвиђених радова; кашњења у испоруци материјала и опреме; због мера државних органа и надлежних органа, и случају других оправданих разлога.

Извођач радова је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о околностима које захтевају продужење рока.

Рок за извођење уговорених радова може се продужити и у случају да по захтеву Наручиоца дође до прекида извођења радова.

Продужење рока дефинисаће се анексом Уговора.

Наступање, трајање и престанак догађаја и околности због којих је дошло до продужења рока, уписује се у грађевински дневник.

Ако Извођач радова падне у доцњу својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 25.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора,



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

повећати обим предмета Уговора у смислу непредвиђених радова, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора.

Ограничење из претходног става не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Повећање обима радова неће утицати на јединичне цене из Уговора.

Продужење рока могуће је у случајевима предвиђеним овим Уговором.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности које се могу сматрати вишом силом; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге."

Остали елементи уговора се не мењају.

Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.