



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-992
Дана 23.04.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 421/2018 односно 338/18 од 15.11.2018. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и ГАТ доо, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад, (у даљем тексту: Извођача радова), у отвореном поступку јавне набавке радова - санација терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију Војводине, број јавне набавке 96-2018-О-01.

Врста предмета јавне набавке: радови

Опис предмета набавке: санација терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију Војводине

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 5.497.455,25 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: за извођење уговорених радова. Рок за извођење радова се продужава до 20.05.2019. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 13, став 2. предметног уговора одређен је рок за извођење уговорених радова од 80 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Како је Извођач радова уведен у посао дана 18.12.2018. године, последњи дан рока за завршетак радова је 08.03.2019. године.

Одлуком о измени уговора број 5/19/1-479 и Анексом 1 уговора 421/2018 од 06.03.2019. године, рок за извођење радова продужен је до 25.04.2019. године, због неповољних временских услова за извођење хидроизолационих радова.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др. Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Због потребе извођења додатних непредвиђених радова, дошло је до застоја у извођењу уговорених радова, а Наручилац је за додатне радове, по пријему позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-1109/19 од 04.04.2019. године, спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, број јавне набавке 25-2019-П-01, за који је одлуку о додели уговора објавио на Порталу јавних набавки дана 18.04.2019. године.

Последњи дан рока за подношење захтева за заштиту права је 28.април, односно 30. април, с обзиром да су 28. и 29. април нерадни дани, те из свега следи да је уговор о јавној набавци за додатне радове, могуће закључити тек након протекла рока за извођење уговорених радова.

Позивајући се на горе наведено, извођач радова ГАТ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад доставио је дана 22.04.2019. године, захтев за продужење рока за извођење радова, са којим се сагласио стручни надзор Студио К доо, Булевар Цара Лазара 86, Нови Сад, одговором од 22.04.2019. године.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 13. и 25. предметног уговора:

Члан 13.

Увођење Извођача радова у посао врши се уписом у грађевински дневник, у присуству представника уговорних страна, одговорних извођача радова и надзорног органа, а након потписивања уговора, предаје банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања.

Рок за извођење уговорених радова је 80 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Продужење рока за извођење уговорених радова могуће је: у случају када је Извођач радова био спречен да изводи радове због промењених околности; ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, неповољне временске прилике и друго) или околности које се у моменту закључења овог Уговора нису могли предвидети; измене радова и материјала по налогу Наручиоца; вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова; непредвиђених радова; кашњења у испоруци материјала и опреме; због мера државних органа и надлежних органа, и случају других оправданих разлога.

Извођач радова је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о околностима које захтевају продужење рока.

Рок за извођење уговорених радова може се продужити и у случају да по захтеву Наручиоца дође до прекида извођења радова.

Продужење рока дефинисаће се анексом Уговора.

Наступање, трајање и престанак догађаја и околности због којих је дошло до продужења рока, уписује се у грађевински дневник.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Ако Извођач радова падне у доцњу својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 25.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета Уговора у смислу непредвиђених радова, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора.

Ограничење из претходног става не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Повећање обима радова неће утицати на јединичне цене из Уговора.

Продужење рока могуће је у случајевима предвиђеним овим Уговором.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности које се могу сматрати вишом силом; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.”

Остали елементи уговора се не мењају.


Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.